

SEGUNDA-FEIRA14/09/2026			
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	DIÁRIAS	VALOR
Thiago	Pedreiro	1	R\$ 200,00
Francisco	Pedreiro	1	R\$ 160,00
Rufino	Servente	1	R\$ 100,00
Carlos	Servente	1	R\$ 100,00
Subtotal mão de obra (4 diárias)			R\$ 560,00
Quentinhas: 4 un. × R\$ 18,00			R\$ 72,00
Gelo			R\$ 5,00
Início do revestimento cerâmico 70x70 (~110 m²) por produção: concluído antes de sexta, a equipe recebe a...			
TOTAL DO DIA		R\$ 637,00	

TERÇA-FEIRA15/09/2026			
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	DIÁRIAS	VALOR
Thiago	Pedreiro	1	R\$ 200,00
Wilton	Eletricista	1	R\$ 200,00
Francisco	Pedreiro	1	R\$ 160,00
Rufino	Servente	1	R\$ 100,00
Carlos	Servente	1	R\$ 100,00
Subtotal mão de obra (5 diárias)			R\$ 760,00
Quentinhas: 5 un. × R\$ 18,00			R\$ 90,00
Gelo			R\$ 7,00
Retorno de Wilton (por presença, fora do acordo de produção). Produção do dia anterior: ~39 m²			
TOTAL DO DIA		R\$ 857,00	

QUARTA-FEIRA16/09/2026			
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	DIÁRIAS	VALOR
Thiago	Pedreiro	1	R\$ 200,00
Wilton	Eletricista	1	R\$ 200,00
Francisco	Pedreiro	1	R\$ 160,00
Rufino	Servente	1	R\$ 100,00
Carlos	Servente	1	R\$ 100,00
Subtotal mão de obra (5 diárias)			R\$ 760,00
Bônus de produção: 4 pessoas × 2 diárias			R\$ 1.120,00
Quentinhas: 5 un. × R\$ 18,00			R\$ 90,00
Gelo			R\$ 7,00
Revestimento cerâmico concluído. Bônus de produção: quinta e sexta pagas aos quatro do acordo			
TOTAL DO DIA		R\$ 1.977,00	

QUINTA-FEIRA17/09/2026			
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	DIÁRIAS	VALOR
Thiago	Pedreiro	1	R\$ 200,00
Wilton	Eletricista	1	R\$ 200,00
Francisco	Pedreiro	1	R\$ 160,00
Rufino	Servente	1	R\$ 100,00
Carlos	Servente	1	R\$ 100,00
Subtotal mão de obra (5 diárias)			R\$ 760,00
Quentinhas: 5 un. × R\$ 18,00			R\$ 90,00
Gelo			R\$ 5,00
Dia normal em outra frente (fora do acordo de produção)			
TOTAL DO DIA		R\$ 855,00	

OBSERVAÇÕES DA SEMANA	
14/09	Início do revestimento cerâmico 70x70 (~110 m²) por produção: concluído antes de sexta, a equipe recebe a semana inteira
15/09	Retorno de Wilton (por presença, fora do acordo de produção). Produção do dia anterior: ~39 m²
16/09	Revestimento cerâmico concluído. Bônus de produção: quinta e sexta pagas aos quatro do acordo
17/09	Dia normal em outra frente (fora do acordo de produção)

RESUMO GERAL DA SEMANA				
GASTOS POR FUNCIONÁRIO				
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR DA DIÁRIA	DIÁRIAS NA SEMANA	TOTAL A PAGAR
Thiago	Pedreiro	R\$ 200,00	4 + 2 bônus	R\$ 1.200,00
Wilton	Eletricista	R\$ 200,00	3	R\$ 600,00
Francisco	Pedreiro	R\$ 160,00	4 + 2 bônus	R\$ 960,00
Rufino	Servente	R\$ 100,00	4 + 2 bônus	R\$ 600,00
Carlos	Servente	R\$ 100,00	4 + 2 bônus	R\$ 600,00
TOTAL — MÃO DE OBRA DA SEMANA (inclui bônus)			19 + 8	R\$ 3.960,00

ACUMULADO DA OBRA				
PERÍODO	DIÁRIAS	MÃO DE OBRA	ALIM. / OUTROS	TOTAL
Semana 1 — 20/07 a 25/07	16	R\$ 2.340,00	R\$ 264,00	R\$ 2.604,00
Semana 2 — 27/07 a 31/07	19	R\$ 2.370,00	R\$ 334,00	R\$ 2.704,00
Semana 3 — 03/08 a 07/08	14	R\$ 2.360,00	R\$ 246,00	R\$ 2.606,00
Semana 4 — 10/08 a 14/08	11,5	R\$ 2.025,00	R\$ 246,00	R\$ 2.271,00
Semana 5 — 17/08 a 20/08	12	R\$ 1.960,00	R\$ 216,00	R\$ 2.176,00
Semana 6 — 24/08 a 28/08	9	R\$ 1.800,00	R\$ 186,00	R\$ 1.986,00
Semana 7 — 31/08 a 04/09	10	R\$ 1.700,00	R\$ 188,00	R\$ 1.888,00
Semana 8 — 07/09 a 11/09	17	R\$ 2.440,00	R\$ 356,00	R\$ 2.796,00
Semana 9 — 14/09 a 17/09	19	R\$ 3.960,00	R\$ 366,00	R\$ 4.326,00
TOTAL ACUMULADO DA OBRA	127,5	R\$ 20.955,00	R\$ 2.402,00	R\$ 23.357,00

RV Engenharia - Resp. Tec. Rubens Veras Guimarães - Valores de diária e quentinha conforme informado pela obra - Emitido em 17/09/2026

QUENTINHAS — SEPARADO POR VALOR UNITÁRIO · E OUTROS			
VALOR UNITÁRIO	DIAS	QTD.	CUSTO
R\$ 18,00	14/09, 15/09, 16/09, 17/09	19 un.	R\$ 342,00
TOTAL DE QUENTINHAS DA SEMANA		19 un.	R\$ 342,00
Gelo	14/09, 15/09, 16/09, 17/09	4 un.	R\$ 24,00
TOTAL — ALIMENTAÇÃO E OUTROS			R\$ 366,00

Total de mão de obra	R\$ 3.960,00
Total de alimentação e outros	R\$ 366,00

GASTO GERAL DA SEMANA	R\$ 4.326,00
-----------------------	--------------

Página 1 de 1